

82-2022-0444  
M-2021-0411  
Iktatószám: TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003

Kedvezményezett neve: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Projekt címe: Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon II.  
Projekt azonosítószám: TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003

## Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet.

Postacím: **7100 Szekszárd, Augusz Imre 7.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Grósné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.**

Székhely/Lakcím: **1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):

/III. vállalkozói igazolvány száma/ östermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **01-10-046265**

Adószám/adóazonosító jel: **14605749-2-44**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00286693-00000024**

Aláírásra jogosult képviselője: **Szilvai József Attila vezérigazgató (aláírási jog: önálló), Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes, Hesz Gábor fejlesztési és felújítási igazgató, Sajgó Tamás fejlesztési és felújítási osztályvezető, Szabados Szabolcs technológiai és tervezési osztályvezető, Czipár Zoltán üzemeltetési igazgató, Nádai Tamás garanciakezelési osztályvezető (aláírási jog: együttes)**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2019.05.28. napján a " **Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon II.**" című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.1 A Támogatási Szerződés 3.3.1, 3.3.2 és 3.4 pontjai az alábbiakra módosulnak:

"3.3.1 Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év 08. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. év 09. hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.


3.4 A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2022.06.30. "


2. A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés mellékleteit az alábbiak szerint módosítják:

- 3. számú melléklet – A projekt mérföldkövei
- 5. számú melléklet – A projekt indikátora

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 4 (négy) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

  
Mikesz Csaba  
műszaki vezérigazgató-  
helyettes

  
Hesz Gábor  
fejlesztési és felújítási  
igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Kedvezményezett  
P.H.

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap 14. napján.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.  
96.

#### **Mellékletek:**

3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. melléklet – A Projekt indikátorai



Kelt: Szekszárd, 2022. év 04. hónap 14. napján


## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003

Kedvezményezett: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | 2022.06.30.                           | Megkötött tervezésre irányuló keretmegállapodás, vagy megkötött tervezési szerződés. Műszaki tervek véglegesítése, tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés leszállítása.<br><b>Az IKT-2021-616-I1-00000045/0000006 iktatószámú támogatói döntésben foglaltak alapján az 1. mérföldkő eléréséig teljesítendő támogatási feltételek: 1)-6). pontok teljesítése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.                 | 2022.08.30.                           | Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása. Építésre irányuló keretmegállapodás, vagy egyedi vállalkozási szerződés megkötése. Tulajdonviszonyok rendezésének ismertetése, önkormányzati tulajdonú helyi út esetében a rendezett tulajdoni viszonyok bemutatása.<br><b>Az IKT-2021-616-I1-00000044/0000006 iktatószámú támogatói döntésben foglaltak alapján az 2. mérföldkő eléréséig teljesítendő támogatási feltételek:</b><br>A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett fejlesztéssel érintett ingatlanok állami tulajdonban vagy önkormányzati tulajdonban vannak. Az elkészült műszaki tervdokumentáció alapján a fejlesztéssel érintett területek helyrajzi számát felül szükséges vizsgálni és amennyiben változás és eltérés mutatkozik a támogatási kérelemhez mellékelt dokumentumok és a geodéziai kitűzés által érintett területek között, a rendezett tulajdonviszonyokat be kell mutatni. |
| 3.                 | 2022.10.31.                           | Beruházás 25%-os készültségi szintjének elérése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.                 | 2023.04.30.                           | Beruházás 50%-os készültségi szintjének elérése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.                 | 2023.07.30.                           | Beruházás 100%-os készültségi szintjének elérése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.                 | 2023.08.30.                           | Fizikai zárás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

  
 Mikesz Csaba  
 műszaki vezérigazgató-  
 helyettes

  
 Hesz Gábor  
 fejlesztési és felújítási  
 igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap 14. napján.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.  
 112



Kelt: Szekszárd, 2022. év 04. hónap 21. napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003  
Kedvezményezett: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

| Monitoring mutató megnevezése                                 | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél<br>összváltozás | Cél<br>kumulált |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza             | 2021.05.01.       | 0          |             |              |                     |                 |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza             |                   |            | 2023.07.30. | 6,9943       | 6,9943              | 6,9943          |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza             |                   |            | 2023.08.30. | 0,0000       | 6,9943              | 6,9943          |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza             |                   |            | 2024.08.30. | 0,0000       | 6,9943              | 6,9943          |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza             |                   |            | 2025.08.30. | 0,0000       | 6,9943              | 6,9943          |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza             |                   |            | 2026.08.30. | 0,0000       | 6,9943              | 6,9943          |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza             |                   |            | 2027.08.30. | 0,0000       | 6,9943              | 6,9943          |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza             |                   |            | 2028.08.30. | 0,0000       | 6,9943              | 6,9943          |
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza |                   |            | 2023.07.30. | 0,6170       | 0,6170              | 0,6170          |
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza |                   |            | 2023.08.30. | 0,0000       | 0,6170              | 0,6170          |
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza |                   |            | 2024.08.30. | 0,0000       | 0,6170              | 0,6170          |
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza |                   |            | 2025.08.30. | 0,0000       | 0,6170              | 0,6170          |
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza |                   |            | 2026.08.30. | 0,0000       | 0,6170              | 0,6170          |
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza |                   |            | 2027.08.30. | 0,0000       | 0,6170              | 0,6170          |
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza |                   |            | 2028.08.30. | 0,0000       | 0,6170              | 0,6170          |

  
Mikosz Csaba  
műszaki vezérigazgató-  
helyettes

  
Heszl Gábor  
fejlesztési és felújítási  
igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Kedvezményezett  
P.H.

  
Támogató  
Magyar Nemzeti Fejlesztési  
Minisztérium  
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2022. év ... hónap ... napján

Kelt: Budapest, 2022. év ... hónap ... napján.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
1024 Budapest, Fényes  
96.