

KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
4.SZ. MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről a **KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2., adószáma: 28820921-2-17, nyilvántartási száma: 17-09-012540, képviseli: Grónay Andrea Mária ügyvezető), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

másrészről a **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733568, szám: 15733562-2-17, statisztikai számjel: 15733562-8411-321-17, képviseli: Berlinger Attila polgármester), mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)
(a továbbiakban együttesen: **Felek**)

között 2022. március 31. napján, GF/JSZF/267/6/2022. iktatószámon „**Az OBI körforgalmat és a Penny - Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése**” tárgyban létrejött Támogatási szerződésnek (a továbbiakban: Támogatási szerződés) a Kedvezményezett által 2025. március 28-án benyújtott módosítási kérelme alapján, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Miniszterelnökség) 2022. március 31. napján, GF/JSZF/267/6/2022. iktatószámon, „**Az OBI körforgalmat és a Penny - Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése**” tárgyban Támogatási szerződést kötött Kedvezményezettel, melynek alapján Kedvezményezett, **231.812.000 Ft** vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült. A támogatás összegét Kedvezményezett a Támogatási szerződés 1. számú mellékletét képező Szakmai programban részletezett tartalom szerint, a Támogatási szerződés 2. számú melléklete szerinti Költségtervben meghatározott költségei finanszírozására használhatja fel.

I.2. A Kedvezményezett 2022. szeptember 30-án Támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére, amelyben kezdeményezte a Támogatási szerződés II.3. pontjában meghatározott támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2022. szeptember 30-ról 2022. december 31-re. A Támogatási szerződés X.4. a) pontja alapján, ha a támogatott tevékenység időtartama, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási határidő a jelen szerződésben megjelölt határidőhöz képest előre láthatóan a 3 (három) hónapos késedelmet nem haladja meg, a Támogatási szerződést nem kell módosítani. Tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett módosítási kérelmében feltüntetett határidő

hosszabbítás a 3 hónapot nem haladta meg, így a Támogatási szerződés módosítására nem került sor.

I.3. A Kedvezményezett 2022. december 15-én újabb módosítási kérelmet nyújtott be a Külgazdasági és Külügyminisztérium felé, amelyben kezdeményezte a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2023. június 30-ra. A Kedvezményezett módosítási kérelmében kérte továbbá a Támogatási szerződés 1.sz. Szakmai program és 2.sz. Költségvetési terv mellékletének módosítását is. A Kedvezményezett kérelmében előadta, hogy a támogatás tárgyát képező úthálózati fejlesztések kapcsán a szükséges ingatlanszerzések vonatkozásában még nem valósult meg az ingatlanszerzés és előreláthatólag a Kedvezményezettnek kártalanítási összeg megfizetésével is kalkulálnia szükséges. Ezen költség vonatkozásában került módosításra a Szakmai program és a Pénzügyi terv is. A területszerzés késedelmes megvalósítása miatt az építési engedélyezési eljárás is elhúzódott, amely miatt szükségessé vált a Támogatási szerződésben rögzített határidők módosítása. A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PIP Nonprofit Kft.) a Módosítási kérelmet megvizsgálta, az abban foglaltakkal egyetértve a PIP Nonprofit Kft. és Kedvezményezett között, TKI/0038-004/2023 iktatószámmal létrejött a Támogatási szerződés 1.sz. módosítása, ami 2023. február 28-án hatályba lépett.

I.4. A Kedvezményezett 2023. június 05-én újabb Támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be a PIP Nonprofit Kft. részére, amelyben kezdeményezte a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2021. május 21.-2024. március 31. közötti időtartamra, illetve ennek megfelelően a felhasználási határidő meghosszabbítását is 2024. április 30-ra. A Kedvezményezett kérelmében előadta, hogy hét db megszerezni tervezett ingatlanok közül egy db esetében a tulajdonjog megszerzése még nem teljesült, jelenleg is folyamatban vannak a tárgyalások az eladóval. Amíg a tulajdonjog megszerzése az érintett ingatlan tekintetében nem teljesül, addig az útépitési engedély sem szerezhető be. A támogatott tevékenységek megvalósítása érdekében ezen indokok alapján vált szükségessé a jelzett határidők újabb meghosszabbítása. A Kedvezményezett módosítási igényét a PIP Nonprofit Kft. megvizsgálta, az abban foglaltakkal kapcsolatban kifogást nem emelt, ennek eredményeként a PIP Nonprofit Kft. a módosítási kérelmet elfogadta és a kérelem alapján TKI/0038-007/2023 iktatószámmal elkészítette a Támogatási szerződés 2. számú módosítását, ami 2023. június 7-én hatályba lépett.

I.5. A Támogatási szerződés I.7. és I.8. pontjai rögzítik, hogy a támogatás fedezetét a „**Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok**” (ÁHT: 368840) fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: Előirányzat) biztosítja. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet I. pont 18. alpont. szerint **az Előirányzat tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője** a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 139. § 3. pontja alapján a Kormánynak a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tagja, azaz a **külgazdasági és külügyminiszter**. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) 1.sz. mellékletének 15. pontja alapján **az Előirányzat lebonyolító szerveként a Támogató került kijelölésre, amely feladat végrehajtása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium** (a továbbiakban: KKM) és a Támogató 2023. október 3-án Lebonyolító szervi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött egymással. A

Megállapodás alapján Támogató rögzíti, hogy a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság helyébe a Támogató lép.

I.6. A Kedvezményezett 2024. március 28-án, KDMFÜ/34-1/2024/TK iktatószámmal újabb Támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be Támogató irányába. A kérelmében előadta, hogy a támogatott tevékenység időtartamát 2021. május 21. és 2024. március 31. közötti időszakra 2021. május 21. és 2025. március 31. közötti időszakra, míg a támogatás felhasználási határidejét 2024. április 30. napjáról 2025. április 30-ig kívánja meghosszabbítani. A határidők módosítása azért vált szükségessé, mert a támogatási konstrukció keretében vállalt 7 db ingatlan megvásárlásából, ugyan 6 db ingatlan megvásárlása eredményesen lezárult, ugyanakkor 1 db ingatlan esetében a terület tulajdonjogának megszerzése – kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés formájában – folyamatban van, ennek okán a telekátalakítási eljárás lefolytatása és a hozzá kapcsolódó kiviteli terv elkészítése is késedelembe esik, amely indokoltá teszi a projekt megvalósítását érintő határidők meghosszabbítását. A Kedvezményezett módosítási igényét a Támogató, megvizsgálta, az abban foglaltakkal kapcsolatban kifogást nem emelt, ennek eredményeként a módosítási kérelmet elfogadta és a kérelem alapján KDMFÜ/34-5/2024/TK iktatószámmal elkészítette a Támogatási szerződés 3. számú módosítását, ami 2024. június 30-án hatályba lépett.

I.7. A Kedvezményezett 2025. március 24-én kelt, KDMFÜ/16-3/2025/TK iktatószámmal újabb Támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be Támogató irányába. A kérelmében előadta, hogy a **támogatott tevékenység időtartamát** 2021. május 21. és 2025. március 31. közötti időszakra 2021. május 21. és **2025. szeptember 30.** közötti időszakra, míg a **támogatás felhasználási határidejét** 2025. április 30. napjáról **2025. október 31-ig** kívánja meghosszabbítani. A határidők módosítása azért vált szükségessé, mert a támogatási konstrukció keretében vállalt részfeladatok közül (Tervek benyújtása az engedélyező hatósághoz, Engedélyezési eljárás lefolytatása, Kiviteli tervek véglegesítése, Telekalakítás, Közbeszerzési dokumentáció kidolgozása) a Közbeszerzési eljárás lebonyolítása nem történt még meg. A közbeszerzési eljárás lebonyolításához és az ahhoz kapcsolódó költségek elszámolásához szükséges a projekt fizikai befejezésének és a hozzá kapcsolódó felhasználási határidő meghosszabbítása.

I.8. A Támogató a KDMFÜ/16-3/2025/TK iktatószámú Módosítási kérelmet megvizsgálta, - figyelembe véve a Támogatási szerződés X.2. és X.3. pontjában található előírásokat, miszerint Kedvezményezett határidőben benyújtott, indokolással ellátott írásbeli kérelme alapján kizárólag írásban és a Felek közös megállapodása alapján, továbbá az Ávr. 65/B. § (1) bekezdése értelmében csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna - az abban foglaltakkal kapcsolatban kifogást nem emel, melyre tekintettel a Támogatási szerződés módosítását indokoltnak tartja.

I.9. A Megállapodás 5.7. pontjában foglaltak alapján a KKM egyetért a Támogatási szerződés módosításával.

I.10. Fentiek alapján – összhangban a Támogatási szerződés és az Ávr. fentiekben hivatkozott rendelkezéseivel – a támogatási cél megvalósítása érdekében Támogató a Kedvezményezett Módosítási kérelmét elfogadta, amelyre tekintettel a Felek a Támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

II.1. A Támogatási szerződés II.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

II.3. A támogatást Kedvezményezett a 2021. május 21. és 2025. szeptember 30. közötti időszak (a továbbiakban: támogatott tevékenység időtartama) alatt, a Szakmai programjában részletezett támogatott tevékenysége megvalósításával összefüggésben felmerült, a 2. melléklet szerinti Pénzügyi tervben és Pénzügyi kifizetések ütemezési tervében (a továbbiakban együttesen: Költségterv) meghatározott költségei finanszírozására használhatja fel. A támogatás felhasználására 2025. október 31. napjáig kerülhet sor (a továbbiakban: felhasználási határidő).

II.2. A Támogatási szerződés II.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

II.4. Felek rögzítik, hogy a támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke 220.524.932,- Ft, a támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): 105,12%.

II.3. A Támogatási szerződés V.1. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

V.1. a) Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről, azaz a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról köteles könyvvizsgálói nyilatkozattal ellátott pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (a továbbiakban: beszámoló) benyújtani akkor is, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege visszatartásra kerül. A beszámoló benyújtásának határideje 2025. december 01.

A beszámoló benyújtásának és megőrzésének helye: KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1033 Budapest, Globe3 Irodaház, Kórház utca 6-12. V. em.

III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

III. 1. Felek rögzítik, hogy a Támogatási szerződés jelen Támogatási szerződés-módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

III. 2. Jelen módosítás a Támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Jelen módosítás az utolsóként aláíró szerződő Fél aláírásának napján lép hatályba.

III.3. A jelen 4 (négy) eredeti példányban készült Támogatási szerződés-módosítást a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A Támogatási szerződés-módosításból 3 (három) példány Támogatót, 1 (egy) példány Kedvezményezettet illeti.

Mellékletek: 1. melléklet: Módosítási kérelem

Kedvezményezett képviselőjében:

Szekszárd, 2025. „május” „7...”


Berlinger Attila
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata



Támogató képviselőjében:

Budapest, 2025. április „24...”



Grónay Andrea Mária
ügyvezető
KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2025. április „24...”


Fockter Zoltán
gazdasági igazgató
KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Jogilag ellenjegyzem:

Budapest, 2025. április „24...”


Dr. Kriza Zsigmond
jogtanácsos
KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Szakmailag ellenjegyzem:

Budapest, 2025. április „24...”


Sándor-Majoros Zsuzsanna
szakmai igazgató
KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Szám: III/D/64-7/2025

Ügyintéző: Magyarné Somogyvári Tünde

Tárgy: Támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem

Azonosítószám: GF/JSZF/267/6/2022., TKI/0038-004/2023.,
TKI/0038-007/2023., KDMFÜ/34-5/2024/TK

KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Globe3 Irodaház, 5. emelet
1033 Budapest, Kórház utca 6-12.

Grónay Andrea Mária
Ügyvezető Asszony részére

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

„Az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése” című, GF/JSZF/267/6/2022. iktatószámmal létrejött Támogatási szerződés kapcsán Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. március 21-én kelt módosítási kérelmében kezdeményezte a projekt fizikai befejezésének meghosszabbítását 2024. március 31. napjáról 2025. március 31. napjára, a pénzügyi felhasználás határidejét 2024. április 30. napjáról 2025. április 30. napjára.

A korábbi módosítás kezdeményezésére azért volt szükség, mert a hatályos Támogatási szerződés szerinti projekt fizikai befejezési határidőig rajtunk kívül álló objektív tényezők miatt nem minden projekt tevékenységet tudott Önkormányzatunk az eredeti ütemterv szerint megvalósítani.

Önkormányzatunk a módosítási kérelemmel együtt kiegészítő tájékoztatást nyújtott, hogy a projektben még milyen egymásra épülő részfeladatot kell elvégezni.

A támogatási kérelmünket Tisztelt Támogató 2024. június 30-ai keltezéssel hatályba lépett, KDMFÜ/34-5/2024/TK iktatószámú Támogatási szerződés 3.sz. módosításával jóváhagyta.

A projekt keretében vállalt részfeladatok közül (Tervek benyújtása az engedélyező hatósághoz, Engedélyezési eljárás lefolytatása, Kiviteli tervek véglegesítése, Telekalakítás, Közbeszerzési dokumentáció kidolgozása) a Közbeszerzési eljárás lebonyolítása nem történt még meg.

Annak érdekében, hogy Önkormányzat a rendelkezésére álló támogatást teljeskörűen felhasználhassa, a tervezési feladatok és a területszerzések lebonyolítását követően 2024. évben tervezte kiírni a kivitelezés vonatkozásában a közbeszerzési eljárást. A kiírás előkészítése során a problémát az okozta, hogy a kivitelezésre nem állt rendelkezésre forrás, sem pályázati forrásból, sem Önkormányzat saját költségvetéséből. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata próbált forrást szerezni, de egyelőre nem járt sikerrel. Ettől függetlenül 2024. októberében felvettük a kapcsolatot a közbeszerzési tanácsadóval az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése és az eljárást megindító felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentáció összeállítása érdekében, arra tekintettel, hogy az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése tárgyban létrejött Támogatási szerződés alapján biztosított támogatásból el tudjuk számolni a közbeszerzési szakértő megbízási díját és a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos eljárási díjakat.

Az egyeztetések alapján az eljárást feltételes eljárásként terveztük kiírni arra tekintettel, hogy nem volt biztosított a kivitelezés finanszírozása: azt tervezzük – és ezt is szerepeltetjük az indítandó közbeszerzési eljárás előkészített dokumentumaiban -, hogy tárgyi eljárás fedezetére vonatkozóan támogatási kérelmet nyújt be **(TOP-PLUSZ) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**, melyhez kapcsolódóan „*pályázat tekintetében a kérelem elbírálására és a támogatási szerződés megkötésére még nem került sor. Az eljárás eredményeként létrejövő szerződés hatálybalépése a kérelem pozitív elbírálásától és a támogatási szerződés megkötésétől, azaz a fedezet teljes terjedelemben történő rendelkezésre állásától függ. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a megjelöltön kívül más pályázati forrás is bevonásra kerüljön. Amennyiben a támogatási szerződés nem kerül megkötésre és a fedezet teljes terjedelemben nem áll rendelkezésre, úgy a szerződés nem lép hatályba.*”

Tekintettel arra a tényre, hogy a kivitelezési feladatok elvégzésére fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre és a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban rögzítettük a TOP-Plusz pályázat vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtását az eljárás feltételeességének indokaként, így az indítandó közbeszerzési eljárás vonatkozásában Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Ábtv.) rendelkezéseit figyelembe kell venni, melynek megfelelően az eljárás dokumentumainak feltételrendszere e törvényben foglaltak figyelembevételével került meghatározásra, így például a tartalékkeret kikötése (a nettó kivitelezői díj 5%-nak megfelelő összegben kerül jelen eljárásban meghatározásra), Ajánlattevőnek az ajánlatában a rezsiradíjat meg kell jelölnie, továbbá az előre nem látható mértékű építőanyagár-változással jelentkező költségváltozás kockázata kezelésének kiszámítása (árindexálás metódusa) is beépítésre került a releváns anyagokba a műszaki egyenértékűséggel kapcsolatos rendelkezésekkel együtt.

A közbeszerzési eljárást az Ábtv. rendelkezéseinek figyelembevételével előkészítettük, de nem tudtuk elindítani az eljárást, mert a Magyar Közlöny 2024. évi 131. számában kihirdetésre került (2024. december 20-án) a 2024. évi LXXIV. törvény Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény (a továbbiakban: Központi költségvetési törvény), amely 2025. január 1. napján lépett hatályba.

Ezen törvény 68. pontja (251-256. §-ai) rendelkezik *Az állami beruházásokkal kapcsolatos szerződéskötések eljárási rendjének eltérő szabályairól*, melynek előírásait is figyelembe kellett vennünk tárgyi kivitelezési eljárás kiírása során, annak okán, hogy az indítandó eljárásban lehetséges fedezetként nevesítettük a TOP-PLUSZ forrást, amely felhasználása a Központi költségvetési törvény hatálya alá tartozik.

Ez a törvény a központi költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott, e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott becsült értéket meghaladó építési beruházásokkal összefüggő beszerzési és közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályokat határozza meg, függetlenül attól, hogy az Ábtv. alapján állami építési beruházásnak minősül-e, vagy az Ábtv. 4. § (1) és (2) bekezdése alapján az Ábtv. hatálya alá nem tartozik.

A hivatkozott Központi költségvetési törvény alfejezetének (68. pont) *rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni, de az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet (a törvényben foglalt többi végrehajtási rendelet nagy része) a mai napig nem került kiadásra, amelyre tekintettel nem tudjuk, hogy tárgyi eljárásunk esetében is releváns-e fenti jogszabály, illetve annak a végrehajtási rendeletét alkalmaznunk kell-e vagy sem a projekt kapcsán indítandó, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban.* Nem tudjuk továbbá, mi az a becsült érték, amely felett alkalmazni kell a törvény rendelkezéseit, az eljárás indítása előtt be kell-e szerezni az állam építésekért felelős miniszter költségellenőrzést tartalmazó véleményét, illetve a szerződéskötés előtt is be kell-e szerezni az állam építésekért felelős miniszter költségellenőrzést tartalmazó véleményét.

2025. január 10-én állásfoglalás kéréssel fordultunk az Építési Közlekedési Minisztérium felé is az Ábtv. alkalmazása kapcsán, az alábbiak szerint:

Amennyiben az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. §-a alapján feltételes eljárásként kerülne megindításra tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésre forrás, ugyanis konkrét támogatásra irányuló igény sem került még benyújtásra, azonban nagy eséllyel a beruházás becsült értékének 50%-át meghaladóan a finanszírozás alapja uniós vagy hazai pályázati forrás lenne, alkalmazandó-e az Ábtv., különösen annak 43-49. §-ban foglalt rendelkezései? A feltételes építési közbeszerzési eljárásra irányuló tervezés egyebekben az Ábtv. hatálybalépése előtti.

Ezen kérdéseinkre a mai napig nem kaptuk meg a választ.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata minden tőle telhetőt megtett az *OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésére* vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása, az ahhoz szükséges felhívás és közbeszerzési dokumentáció véglegesítése érdekében, de a jogszabályi bizonytalanságok okán nem tudta a mai napig megindítani a közbeszerzési eljárást, erre a fentiekben hivatkozott jogszabályok kiadását követően lesz lehetősége, amikor is a megindításhoz szükséges jogszabályi előírások meghatározásra kerülhetnek.

Amint a releváns jogszabályok kihirdetésre kerülnek, az azokban foglaltaknak a figyelembevételével önkormányzatunk a lehető leghamarabb elindítja kivitelezésre a már előkészített közbeszerzési eljárást, melyhez szükséges jelen módosítási kérelemmel érintett támogatásunk felhasználási és elszámolási határidejének a meghosszabbítása.


Önkormányzatunk - tekintettel arra, hogy a pályázat folytatása jelen támogatási konstrukcióban nem lehetséges - TOP Plusz forrást próbált bevonni a kivitelezésre, ezért az ehhez szükséges tárgyalásokat a Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával megkezdte, eddig eredmény nélkül, sikertelenül. Önkormányzatuk egyeztetett 2025. január 28-án Lázár János Építési Közlekedési Miniszter úrral is, a miniszter úr Szekszárdon történt látogatása során a kivitelezési feladatok lehetséges finanszírozási forrásának biztosítása tekintetében is, egyelőre azonban a fedezet nem áll rendelkezésre.

A fentiekben vázolt közbeszerzési eljárás lebonyolításához és az ahhoz kapcsolódó költségek elszámolásához Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ismételten kérelmezi a projekt fizikai befejezésének meghosszabbítását 2025. március 31. napjáról 2025. szeptember 30. napjára, a pénzügyi felhasználás határidejét 2025. április 30. napjáról 2025. október 31. napjára.

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Szekszárd, 2025. március 24.

Üdvözlettel:


Kedvezményezett:
P.H.